	1	1			2	2	3	3	4	4	5	5	6	6			7	7	8	8	9	9	10	10	11	11			12	12	13	13	14	14	15	15	16	16			17	17	18	18	19	19	20	20	21	21			22	22
AUSSENBAUSTELLE																																																			
BAUSTELLENEINRICHTUNG																																																			
Baustelleneinrichtung: Bürocontainer, Toilette, Müllcontainer, Catering																																																			
Gerüst Aufbau, 7.00 bis 13.00 Uhr, Abnahme am Nachmittag																																																		
Gerüst Abbau																																																		
FENSTER																																																			
Fensterausbau																																																		
Fenstermontage, ggf. Rollladenkästen, Fensterbänke außen																																																		
Haustür montieren																																																		
DACH																																																		
Dachfläche 1: Rückbau																																																		
Dachfläche 1: falls vorhanden: Gaubenbau																																																		
Dachhälfte 1: Luftdichte Ebene, Dämmung, Lattung, Eindecken																																																		
Dachfläche 2: Rückbau																																																		
Dachfläche 2: falls vorhanden: Gaubenbau																																																		
Dachhälfte 2: Luftdichte Ebene, Dämmung, Lattung, Eindecken, Regenrinne, Fallrohre																																																		
PV Montage																																																			
Erster / zweiter Luftdichtheitstest																																																		
FASSADE																																																		
Falls notwendig: KG-Wand ist abgedichtet, inkl. KG-Wand-Dämmung																																																		
Fassade inkl. Sockelbereich: säubern																																																		
Fassade inkl. Sockelbereich: grundieren																																																		
Fassade: Dämmplatten inkl. Sockel kleben																																																		
Fassade: Armierungsputz auftragen																																																		
Fassade: Oberputz																																																		
Fassade: Anstrich																																																		
Fassade Restarbeiten, Sockel fertigstellen																																																		

	1	1			2	2	3	3	4	4	5	5	6	6			7	7	8	8	9	9	10	10	11	11			12	12	13	13	14	14	15	15	16	16			17	17	18	18	19	19	20	20	21	21			22	22
INNENBAUSTELLE																																																			
Alle Rohbauarbeiten sind erledigt: Türen versetzen, Fensteröffnungen vergrößern usw.	■	■																																																	
Das Haus ist leergeräumt, alte Tapeten und Fliesenbeläge sind entfernt	■	■																																																
HAUSTECHNIK																																																		
Elektro: alte Bauteile entfernen, Rückbau wo notwendig, Schlitze ziehen, Deckendurchbrüche	■				■	■																																											
Elektro: Baustelle säubern, Schutt entfernen, Leerdosen setzen, Kabel legen					■	■	■	■																																											
Elektro: Verteilerschrank/Sicherungsscharnk Verdrahtung KG																							■	■	■	■																									
Elektro: Endmontage Lichtschalter, Steckdosen																																															■	■			■	■
Sanitär/Heizung: alte Bauteile entfernen, Rückbau wo notwendig, Schlitze ziehen, Deckendurchbrüche	■	■																																																
Sanitar/Heizung: Leitungen und Rohre, Sanitär Vorwandinstallation – Heizkörper oder Deckenheizung roh		■			■	■	■	■																																										
Heizung/Sanitär: Sanitär-Kellerstation, Leitungen und Rohre KG									■	■	■	■	■	■																																					
Montage Wärmepumpe Innengerät																	■	■																																	
Podest für Außengerät Wärmepumpe																																			■	■														
Montage Wärmepumpe Außengerät																																												■	■					
Sanitär: Druckproben													■	■	■	■	■	■																																
Druckprobe WP innen/außen-Kreislauf																																														■	■	■	■		
Inbetriebnahme Wärmepumpe																																																■		
Lüftungsanlage, Lüfter					■		■		■		■		■																																						
INNENAUSBAU																																																		
Kellerdeckendämmung	■	■			■	■																																											
Wärmedämmung KG-Abgang inkl. luftdichte Ebene, luftdichte Tür einbauen													■	■			■	■	■																															
Trockenbau: Trennwände sofern geplant, Dachverkleidung innen									■	■	■	■	■	■																																			
Innenputz ausbessern, spachteln von Wänden und Decken																	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■										
ggf. Unterbau für neue Böden, ggf. Estrich																							■	■	■	■																									
Innenfensterbänke setzen																													■	■																					
Anstrich Decken und Dachschräge																															■	■	■	■	■														
Wände: ggf. Tapeten, Anstrich																																			■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bodenbeläge in fertig angestrichenen Räumen und Fluren																																					■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bad/WC ausbauen komplett inkl. Fliesen, Objekte, Amaturen									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
Montage Zimmertüren																																																■	■			■	
Restarbeiten, Abnahmen																																															■	■	■	■	■	■	■
Einweihungsparty																																																			■